ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Дорожное хозяйство города Обнинска»
за 2024 год

1. Результаты, достигнутые за 2024 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

1.1. ОТЧЁТ
об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска» по итогам 2024 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог						
1.Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП	кв.м	24 928	24 928	0	0,00	
Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов						
1.Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние	кв.м	5834	5 834	0	0,00	
Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС						
1. Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние	ед.в год	16	16	0	0,00	
Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации						
1. Протяженность улиц города, по которым проведена	км	4	4	0	0,00	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
техническая паспортизация						
2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями	км	3	3	0	0,00	
3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация	км	5	5	0	0,00	
Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения						
1. Количество установленных и замененных дорожных знаков	шт.	267	267	0	0,00	
2. Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно)	шт.	95	95	0	0,00	
3. Протяженность нанесенной дорожной разметки	км	74,2	74,2	0	0,00	
4. Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов)	шт.	107	107	0	0,00	
Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них						
1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог	км	1,953	1,953	0	0,00	

1.2.ОТЧЕТ
о достижении результатов реализации национальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»
по итогам 2024 года

№	Наименование национального проекта	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Причины отклонений
			план на год	отчет			
1	1	2	3	4	5	6	7
1	***Национальный проект «Безопасные качественные дороги»***						
1.1	Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП	кв.м	26 657	26 657	0	0,00	
1.2	Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта	км	1,421	1,421	0	0,00	
1.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	49,1	49,1	0	0,00	
1.4	Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	65	65	0	0,00	
	Национальный проект «Жилье и городская среда»						
1.1	Протяженность построенных дорог	км	1,953	1,953	0	0,00	
1.2	Объем ввода жилья** (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр.)	тыс.кв.м (за год)	91,33	91,33	0	0,00	

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В результате благоустройства городских территорий при реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда»

и в рамках осуществления дорожной деятельности, а также при активном участии жителей (ТОС в микрорайонах) в 2024 году выполнен объем работ по ремонту автомобильных дорог, который был запланирован.

В отчетном году выполнены работы по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов, план на 2024 год выполнен.

В отчетном году выполнены работы по технической паспортизации автомобильных дорог города и сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, план на 2024 год выполнен.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в отчетном году:

1) В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 24 928 кв.м, в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 26 657 кв.м.

Реализация мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году выполнялась в рамках заключения 1 муниципального контракта с победителем электронного аукциона на общую сумму 54,9 млн. рублей на ремонт 1 автомобильной дороги.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт в 2024 году на следующем участке автомобильной дороги общего пользования местного значения: пр. Ленина (от ул. Мира до д.134 по пр. Ленина).

Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены и приняты общественной комиссией.

В 2024 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнены работы по устройству тротуара:

- вдоль общественной территории между домами №129 и №137 по пр. Ленина (общей площадью 742 кв.м);

по ремонту тротуаров:

- от ул. Усачева вдоль дома №131 по пр. Ленина до Дома ученых (площадью 458 кв.м);
- в районе дома №1 по площади Треугольной (площадью 875 кв.м).

В рамках осуществления дорожной деятельности в 2024 году выполнен ремонт на автомобильной дороги общего пользования местного значения. В рамках осуществления дорожной деятельности был заключен контракт с ИП «Григорян А.В.» на общую сумму 20 388 734, 26 рублей на ремонт 1 участка автомобильной дороги: ул. Московская (от Киевского шоссе до ул. Железнодорожная). Протяженность ремонта дороги составила 943м, общей площадью 9 197 кв.м.

Также, выполнялись работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автопарковки в районе дома №4 по ул. Королева площадью 1047,0 м2; проводились работы по демонтажу асфальтобетонных площадок и устройству газона, в зоне между автомобильной дорогой и дублёром по проспекту Маркса, в районе дома №8, площадью 170,0 м2.

2) С целью выполнения мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» выполнены работы в рамках комплексных мероприятий по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов на сумму 19 млн. рублей. Общая площадь отремонтированных проездов составила 5 834 кв. м.

3) Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых и внутриквартальных проездов, организацию парковок.

В рамках деятельности ТОС по благоустройству микрорайонов выполнены работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров по 16 территориальным общественным самоуправлениям – (ТОС «Старый город», ТОС «38-39 мкр.», ТОС «40-40А», ТОС «Центральный», ТОС «Обнинское», ТОС «Курчатовский», ТОС «51 мкр.», ТОС «52 мкр.», ТОС «45 мкр.», ТОС «Мирный», ТОС «Зайцево», ТОС «51А мкр.»).

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС в 2024 году составила 7 953 кв. м, в том числе выполнены следующие работы:

– ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов – 4 068 кв. м;

– площадь устройства парковок – 328 кв. м.;

– устройство тротуаров – 3 557 кв. м. (асфальтобетонных – 3 205 кв. м., с покрытием из плит – 352 кв. м.).

4) Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации.

Техническая паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году проводилась на основании ГОСТ 33388-2015. В отчетном периоде подлежали паспортизации дороги общей протяженностью 4 км.

В 2024 году также были проведены мероприятия по технической паспортизации сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, общей протяженностью 5 км.

Были выполнены работы по ремонту автобусных остановок и подходов к ним общей площадью 252 кв. м., а именно в районе пр. Маркса д.49. Также, выполнялись работы по устройству новых остановок и подходов к ним общей площадью – 1 727 кв. м, а именно в районе д. № 73-79 по проспекту Маркса две стороны - 797,0 м2, в районе ул. Королева, д.1, д.4б две стороны – 340,0 м2, в районе ул. Университетская д.2 две стороны – 439,0 м2, в районе ул. Космонавта Леонова в районе д.№17- 151,0 м2

Работы по содержанию улично-дорожной сети города муниципальным автономным учреждением «Благоустройство» в части текущего (ямочного) ремонта улиц города по обращениям граждан, поступившим на сайт Администрации, ГИС ЖКХ, ПОС в 2024 году выполнены общей площадью – 8 154,68 м^2 (литым асфальтом -222,61 тн. и горячим мелкозернистым асфальтом – 761,82 тн). Работы выполнялись по следующим улицам: ул. Комарова, ул. Королёва, ул. Северная, ул. Курчатова, ул. Белкинская, ул. Кабицынская, ул. Московская, ул. Железнодорожная, ул. Калужская, ул. Энгельса, пр. Маркса, Пионерский проезд, ул. Комсомольская, ул. Жолио-Кюри, пр. Ленина, ул. Красных Зорь, ул. Кончаловские горы, ул. Цветкова, ул. Боровская, ул. Ляшенко, Самсоновский проезд, ул. Заводская, ул. Аксенова, ул. Мира, пр. Маркса (дублер), ул. Борисоглебская, ул. Звездная, ул. Поленова, по автодороге подъездной к площадке №2 Киевское шоссе,110, ул. Любого, ул. Чайковского, ул. Университетская, автодорога МПЗ, ул. Табулевича, ул. Гагарина, ул. Усачева, ул. Гурьянова, ул. Чкалова, Спортивный проезд, ул. Шацкого, ул. Глинки, ул. Песчаная, ул. Толстого, ул. Лейпунского, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Блохинцева, ул. Кутузова, ул. Менделеева, ул. Студенческая, ул. Усадебная, Пяткинский проезд, ул. Дачная.

5) В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2024 году выполнены следующие работы по техническому оснащению улично-дорожной сети города: нанесение осевой горизонтальной дорожной разметки – 64,68 км, нанесение разметки «пешеходный переход» - 332 шт., нанесение разметки трафаретом «Дети» - 139 шт., нанесение разметки бортового камня – 2000м.п., разметки ИДН – 1190 м.п., обустройство новых пешеходных переходов – 3 шт. (ул. Университетская в районе д.№2, ул. Пионерский проезда в районе пересечения с ул. Кутузова, ул. Курчатова в районе пересечения с ул. Королева); содержание и ремонт 57 светофорных объектов, содержание и ремонт 89 искусственных дорожных неровностей, содержание, ремонт и замена ограждений безопасности, содержание, установка и замена дорожных знаков. В 2024 году выполнены работы по устройству 3 светофорных объектов (перекресток ул. Кутузова – Пионерский проезд, Курчатова – Королева, пешеходный переход в районе дома №23 ул. Курчатова).

6) В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

– завершено строительство улицы Левитана (от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича), общая протяженность составила 947 м, протяженность ливневой канализации 901м, протяженность тротуара 1860 м, общая протяженность линий освещения – 2041 м, протяженность велодорожки – 924 м.

– завершен этап строительства автомобильных дорог на территории жилого района «Заовражье» (ул. Глазанова и ул. Поленова), общая протяженность составила 496 м, общая протяженность ливневой канализации 472м, общая протяженность тротуара 951 м, общая протяженность линий освещения – 981 м, общая протяженность велодорожки – 512 м.

– завершена реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь (от ООО СПМ «Марк IV» до ул. Северная), протяженность составила – 510 м, протяженность ливневой канализации – 666 м, протяженность тротуара – 867 м, протяженность линий освещения – 481 м.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.		
	План	Факт	% исполнения
Федеральный бюджет	196 632,8	196 632,2	100,00
Областной бюджет	82 281,0	82 280,9	100,00
Местный бюджет	554 802,4	554 270,7	99,90
Итого:	**833 716,2**	**833 183,8**	**99,94**

3.2. ОТЧЁТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2024 год

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			план на год	кассовые расходы	%	план	кассовые	план	кассовые	план	кассовые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог	Управление городского хозяйства, МАУ «Благоустройство»	139 056,6	139 056,6	100,00	0,00	0,00	69 359,1	69 359,1	69 697,5	69 697, 5	
2.	Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов	Управление городского хозяйства, МАУ «Благоустройство»	19 049,4	19 049,4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,4	19 049,4	
3.	Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС	Управление городского хозяйства, МАУ «Благоустройство»	31 848,0	31 848,0	100,00	0,00	0,00	1 628,0	1 628,0	30 220,0	30 220,0	
4.	Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации	Управление городского хозяйства, МАУ «Благоустройство»	401 496,4	401 496,4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 496,4	401 496,4	
5.	Мероприятие 5. Техническое оснащение	Управление городского	24 538,9	24 538,9	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,9	24 538,9	

	улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения	хозяйства, МАУ «Благоустройство»										
6.	Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Управление городского хозяйства, МКУ «Городское строительство»	217 726,9	217 194,5	99,76	196 632,8	196 632,2	11 293,9	11 293,8	9 800,2	9 268,5	Экономия сложилась в результате проведения торгов
	Всего по муниципальной программе		833 716,2	833 183,8	99,94	196 632,8	196 632,2	82 281,0	82 280,9	554 802,4	554 270,7	X

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. ОТЧЕТ
об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2024 год

N п/п	Код НП, ФП	Наименование проекта	Направление расходов	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
				всего			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
				план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R1	**Национальный проект** «Безопасные качественные дороги», **Федеральный проект** «Региональная и	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог:	52 631,6	52 631,6	100,00	0,00	0,00	50 000,0	50 000,0	2 631,6	2 631,6	

N п/п	Код НП, ФП	Наименование проекта	Направление расходов	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
				всего			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
				план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		местная дорожная сеть»											
2	F1	**Национальный проект** «Жильё и городская среда»,	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:	210 026,9	210 026,2	100,00	196 632,8	196 632,2	11 293,9	11 293,8	2 100,2	2 100,2	Экономия сложилась в результате проведения торгов

4.2. Данные о достижении результатов реализации национальных проектов общей протяженностью 3 374 м.

4.2.1. На территории города Обнинска в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт автомобильной дороги, общей протяженностью 1 421 м.:

– пр. Ленина от ул. Мира до д.134 по пр. Ленина, протяженностью – 1 421м.

Подрядными организациями, принявшими участие в ремонте указанных дорог выступили ООО «Авангард».

Работы по ремонту автомобильных дорог включили в себя фрезерование асфальтового покрытия, ремонт колодцев, укладка выравнивающего слоя асфальта, укладка верхнего слоя асфальта, замена бордюрного камня, нанесение дорожной разметки.

По результатам выполненного ремонта были проведены лабораторные исследования о качестве и толщине асфальтового покрытия. Заключения лабораторных исследований соответствуют требованиям ГОСТ. На комиссионной приемке дорог работы по ремонту были приняты.

– 4.2.2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершено строительство:

- улицы Левитана (от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича), общая протяженность составила 947 м, протяженность ливневой канализации 901м, протяженность тротуара 1860 м, общая протяженность линий освещения – 2041 м, протяженность велодорожки – 924 м;

- автомобильных дорог на территории жилого района «Заовражье» (ул. Глазанова и ул. Поленова), общая протяженность составила 496 м, общая протяженность ливневой канализации 472м, общая протяженность тротуара 951 м, общая протяженность линий освещения – 981 м, общая протяженность велодорожки – 512 м.

Завершена реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь (от ООО СПМ «Марк IV» до ул. Северная), протяженность составила – 510 м, протяженность ливневой канализации – 666 м, протяженность тротуара – 867 м, протяженность линий освещения – 481 м.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки, в соответствии с выделенным финансированием на 2024 год.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,
в рамках реализации муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»

№ п/п	Наименование нормативно-правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1.	Постановление Администрации города Обнинска от 29.02.2024 № 552-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 26.12.2023 №01-48). Также в раздел внесен перечень автомобильный дорог, по которым проведены ремонтные работы.

2.	Постановление Администрации города Обнинска от 13.06.2024 № 1646-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 23.04.2024 №01-53)
3.	Постановление Администрации города Обнинска от 18.09.2024 № 2768-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 25.06.2024 №01-55). Также внесены изменения в раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» вторым пунктом добавлена автомобильная дорога по ул. Московская, по которой проведены ремонтные работы.
4.	Постановление Администрации города Обнинска от 07.11.2024 № 3307-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»	В программу внесены изменения, а именно в пункт 3 «Участники муниципальной программы» внесен еще один участник МАУ «Благоустройство», в раздел 4 так же внесен дополнительный участник МАУ «Благоустройство».
5.	Постановление Администрации города Обнинска от 28.12.2024 № 3956-п ««О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»	В Программу внесена корректировка муниципальной программы по уточнению индикаторов (целевых показателей) муниципальной программы проведена по результатам анализа, в целях эффективного уровня реализации Программы на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п; в муниципальную программу внесены изменения в объёмы финансирования в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 24.12.2024 № 02-64)

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2024 год

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска»	X	X	тыс. руб.	833 716,2	833 183,8	X	X
1.1	Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог	**0,167**	X	тыс. руб.	139 056,6	139 056,6	X	**1,000**
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП	X	1,0	кв.м	24 928	24 928	1	X
		К1=1,0*1=1=1, т.е. К1=1,000						
1.2	Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов	**0,023**	X	тыс. руб.	19 049,4	19 049,4	X	**1,000**
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние	X	1,0	кв.м	5 834,0	5 834,0	1	X
		К2=1,0*1=1=1, т.е. К2=1,000						
1.3	Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС	**0,038**	X	тыс. руб.	31 848,0	31 848,0	X	**1,000**
	Индикатор 1. Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние	X	1,0	ед. в год	16	16	1	X
		К3=1,0*1=1=1, т.е. К3=1,000						

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации	**0,482**	X	тыс. руб.	401 496,4	401 496,4	X	**1,000**
	Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация	X	0,2	км	4	4	1,000	X
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных	X	0,3	км	3	3	1,000	X
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация	X	0,5	км	5	5	1,000	X
		К4=0,2*1,000+0,3*1,000+0,5*1,000=0,2+0,3+0,5=1=1, т.е. К4=1,000						
1.5	Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения	**0,029**	X	тыс. руб.	24 538,9	24 538,9	X	**1,000**
	Индикатор 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки	X	0,3	км	74,2	74,2	1,000	X
	Индикатор 2. Количество установленных и замененных дорожных знаков	X	0,2	шт.	267	267	1,000	X
	Индикатор 3. Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно)	X	0,1	шт.	95	95	1,000	X
	Индикатор 4. Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов)	X	0,4	шт.	107	107	1,000	X

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
		К5=0,3*1,000+0,2*1,000+0,1*1,000+0,4*1,000=0,3+0,2+0,1+0,4=1=1, т.е. К5=1,000						
1.6	Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	**0,261**	X	тыс. руб.	217 726,9	217 194,5	X	**1,000**
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог	X	1,0	км	1,953	1,953	1,000	X
		К6=1,0*1,000=1 К6=1,000						
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы	**И=0,167*1,000+0,023*1,000+0,038*1,000+0,482*1,000+0,029*1,000+0,261*1,000= =0,167+0,023+0,038+0,482+0,029+0,261=1,000**						**И=1,000**

Главный специалист отдела по благоустройству
и озеленению городских территорий
Управления городского хозяйства _____ Ю.С.Осокина
(подпись)

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства _____ И.В. Раудуве
(подпись)

«15» марта 2025 года

исп. Осокина Ю.С.
тел.(48439) 6-24-72
Согласовано:
_____ К.М. Асташкина